



แบบรายงาน

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

จังหวัดจันทบุรี

๑. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงที่สำคัญ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ภาคตะวันออก ๒

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
จันทบุรี	๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหวก ตำบลบ่อ อำเภอลอง จังหวัดจันทบุรี	โครงการชลประทานจันทบุรี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	() แล้วเสร็จ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ระหว่างดำเนินการ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน..... บาท (/) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง () ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล).....	
	๒. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสู่สากล กิจกรรม จัดงานเทศกาลของดีเมืองจันทร์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	() แล้วเสร็จ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ระหว่างดำเนินการ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน..... บาท (/) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง () ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล).....	
	๓. โครงการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับเพื่อนบ้าน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	๔,๐๐๐,๐๐๐	() แล้วเสร็จ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ระหว่างดำเนินการ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน..... บาท (/) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง () ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล)	

๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดจันทบุรี

รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติ	รวมทั้งหมด ๘ โครงการ ๑๑ กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๑๖๙,๓๘๐,๑๐๐ บาท
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน...-.....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ..... บาท (ร้อยละ.....)
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (อยู่ระหว่างตรวจรับ/ส่งเบิก)	จำนวน...-.....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ..... บาท (ร้อยละ.....)
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรม	จำนวน ๑๐ กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ๑๔๘,๕๔๙,๓๐๓ บาท (ร้อยละ ๘๗.๗๐)
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๐๗)
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม	จำนวน ๑ กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ๕,๔๖๐,๑๐๐บาท (ร้อยละ ๓.๒๒)
งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	จำนวนงบประมาณ - บาท (ร้อยละ -)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง+ เหลือจ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการดำเนินงาน (สถานะ โครงการ/กิจกรรม)		หมายเหตุ
				วันที่ลง นามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา/ใช้จ่าย จริง	เหลือจ่าย	วันที่ เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน											
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ของประชาชนทุกช่วงวัย	120,000									
	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี (สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี)	120,000									อนุมัติโครงการแล้ว จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3
2	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	8,200,000									
	2.1 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (แขวงทางหลวงจันทบุรี)		2,470,000								สงป. อนุมัติให้โอนนเปลี่ยนแปลง
	2.2 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (แขวงทางหลวงจันทบุรี)		5,730,000								สงป. อนุมัติให้โอนนเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง+ เหลือจ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)		หมายเหตุ
				วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา/ใช้จ่ายจริง	เหลือจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน											
3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน	54,300,000									
	3.1 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข317 ตอน หน้าค่ายตชด. - พังงอน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (แขวงทางหลวงจันทบุรี)	29,600,000		24 ธ.ค. 64	28,959,000		25 ธ.ค. 64	24 มี.ค. 65	28,958,980.29	19.71	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.2 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4015 แยก ทล. 3424 - บ้านโค้งพัฒนา อำเภอสอยดาว - อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี)	24,700,000		13 ธ.ค. 64	24,000,000		14 ธ.ค. 64	12 เม.ย. 65	8,780,480	15,219,520	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง+เหลือจ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)		หมายเหตุ
				วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา/ใช้จ่ายจริง	เหลือจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
4	โครงการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	4,000,000									
	4.1 กิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับเพื่อนบ้าน(สนง.พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี)	4,000,000									อนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ 11/2/65
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร											
5	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	15,000,000									
	5.1 กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงบ้านห้วย ตำบลบ่อ อำเภอลอง จังหวัดจันทบุรี (โครงการชลประทานจันทบุรี)	15,000,000		22 มี.ค.65	10,589,935						อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
	5.2 กิจกรรมงานอาคารบังคับน้ำบ้านตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอลอง จังหวัดจันทบุรี (โครงการชลประทานจันทบุรี)		6,483,900								สำนักงบประมาณอนุมัติให้ออนนเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง+เหลือจ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)		หมายเหตุ
				วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา/ใช้จ่ายจริง	เหลือจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
6	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสู่สากล	2,000,000									
	กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันทน์ (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี)	2,000,000									อนุมัติโครงการแล้ว
7	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร	36,400,000									
	7.1 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขายหยัง อำเภอเขาฉกฉก จันทบุรี (แขวงทางหลวงจันทบุรี)	16,000,000		23 ธ.ค. 64	15,747,000		24 ธ.ค. 64	23 เม.ย. 65	15,741,006.70	5,993.30	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	7.2 กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย จบ. 4006 แยก ทล.3277 - บ้านตาปลาย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี)	20,400,000		13 ธ.ค. 64	20,035,000		14 ธ.ค. 64	12 เม.ย. 65	9,473,634.00	10,561,366	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง+เหลือจ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)		หมายเหตุ
				วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา/ใช้จ่ายจริง	เหลือจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ											
8	โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	43,100,000									
	8.1 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.จบ. 3010 - รอยพระพุทธรูปทพหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี)	13,800,000		24 ธ.ค. 64	11,506,000		25 ธ.ค. 64	23 เม.ย. 65	1,725,900	9,780,100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
	8.2 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี(แขวงทางหลวงจันทบุรี)	29,300,000		23 ธ.ค. 64	28,681,000		24 ธ.ค. 64	23 มี.ค. 65	4,302,150	24,378,850	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
ผลผลิต:โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์											
9	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000									
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(สำนักงานจังหวัด)	9,000,000			9,000,000				2,175,421	6,824,579	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง+ เหลือจ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)		หมายเหตุ
				วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา/ใช้จ่ายจริง	เหลือจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
ผลผลิต : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
10	โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์	5,460,100									
	กิจกรรมชุดคุ้มกันช้างป้องกันอันตรายจากช้างป่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (สนง.ทสจ.จบ.)	5,460,100									ยกเลิกโครงการ
ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)											
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร										
	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 317- เขื่อนคีรีธาร ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี		31,638.35		31,368.35				31,638.35	-	
	รวม	169,380,100	14,715,538.35		148,549,303	-			71,189,210.34	98,190,890	

๓. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

(จังหวัดได้มีการติดตามและกำชับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด อย่างไร)

๑. เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัติ และกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ว่า **ผู้รับจ้างต้องเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕**

๒. จังหวัดติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) เป็นประจำทุกครั้ง

๔. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

๔.๑) ปัญหาด้านพื้นที่

โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมชุดคุ้มกันช้างป้องกันอันตรายจากช้างป่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด งบประมาณ ๕,๔๖๐,๑๐๐ บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยดำเนินการ โดยมีพื้นที่ที่จะดำเนินการระยะทางรวม ๑๑.๓๐๐ กิโลเมตร โดย (๑) ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อนุญาตให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (๒) ระยะทาง ๙.๖ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยกองการอนุญาต ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วแจ้งว่า พื้นที่โครงการฯ อยู่ในเขตป่ามาตรา ๔ (๑) แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์มาก่อนแล้ว ตามประกาศกรมป่าไม้ ฯ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๒ ซึ่งผลการอนุญาตตามประกาศถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ซึ่งในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวมิได้อนุญาตให้จังหวัดจันทบุรีดำเนินโครงการ/กิจกรรมข้างต้นแต่อย่างใด หน่วยงานจึงขอยกเลิกโครงการ

๔.๒) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- ไม่มี -

๔.๓) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

- ไม่มี -

๔.๔) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดำเนินการ

- ไม่มี -

๔.๕) ปัญหาด้านอื่นๆ

- ไม่มี -

๕. แนวทางการบริหารจัดการ ตามข้อ ๔

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมชุดคุ้มกันข้างป้องกันอันตรายจากช้างป่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด งบประมาณ ๕,๔๖๐,๑๐๐ บาท และมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขออนุญาตพื้นที่จากกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้เสนอโครงการดังกล่าวในแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

๖. ข้อเสนอแนะของจังหวัด

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

- ไม่มี -

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

- ไม่มี -

๗. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องที่ควรนำเสนอ สปน. เพื่อผลักดันเสนอต่อ ก.น.จ เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย

- ไม่มี -